

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
๔๓	๑. โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรมชั้น ๓ ถนนร่วมใจ หมู่ที่ ๑๕	๒๓๘,๐๐๐	๒๒๗,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๙๕.๕๙			๑ พ.ค. ๖๗ - ๒ ก.ค. ๖๗	เงินงบประมาณ
	๒. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแจ้งสนิท ๒ หมู่ที่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	๙๙.๙๐			๑๒ ก.พ. ๖๗ - ๑๓ เม.ย.๖๗	เงินงบประมาณ
	๓. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนทรงวิไล หมู่ที่ ๗	๒๖๕,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๘๐.๓๘			๓๑ พ.ค. ๖๗ – ๑ ก.ค. ๖๗	เงินงบประมาณ
	๔. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๘๐			๑๑ มิ.ย. ๖๗ – ๑๒ ก.ย. ๖๗	เงินงบประมาณ
	๕. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม ถนนพลราษฎร์ หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๙๙.๓๓			๓๐ เม.ย. ๖๗ – ๑ มิ.ย. ๖๗	เงินงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
	๖. โครงการซ่อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีสง่า - โนนแดง หมู่ที่ ๑๕	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-		✓	-	
	๗. โครงการติดตั้งการ์ดเรล บริเวณหนองสระแก้ว หมู่ที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑๐๐			-	
	๘. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีสง่า - โนนแดง หมู่ที่ ๑๔	๑๘๐,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๙๑.๑๑			๒๔ พ.ค. ๖๗ – ๒๕ ก.ค. ๖๗	เงินงบประมาณ
	๙. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีสง่า – โนนแดง หมู่ที่ ๘	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๙๙.๐๙			๒๕ มี.ค. ๖๗ – ๒๖ พ.ค. ๖๗	เงินงบประมาณ
	๑๐. โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คลส.มอก. ชั้น ๓ ซอยบาริสรี หมู่ที่ ๘	๓๓๙,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๗๑			๕ ต.ค. ๖๖ – ๖ ธ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
	๑๑. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนศรีสง่า - โนนแดง หมู่ที่ ๘	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	-	๑๐๐			๑๐ ต.ค. ๖๖ – ๑๑ ธ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม
	๑๒. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายหนองหงส์ – หนองกวาทอง หมู่ที่ ๑๓ (หน้าบ้านนายदनัย วงศ์จอม)	๑๘๔,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	-	๑๐๐			๑๐ ต.ค. ๖๖ – ๑๑ ธ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม
	๑๓. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนศรีสง่า – โนนแดง หมู่ที่ ๑๒	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	-	๑๐๐			๑๐ ต.ค. ๖๖ – ๑๑ ธ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม
	๑๔. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยเทศบาล ๑ (หน้าบ้านนายเชิดชัย) หมู่ที่ ๑๒	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	-	๑๐๐			๑๐ ต.ค. ๖๖ – ๑๑ ธ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม
	๑๕. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยเทศบาล ๕ (ฝั่งด้านบ้านนายปราณี) หมู่ที่ ๑๒	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	-	๑๐๐			๑๐ ต.ค. ๖๖ – ๑๑ ธ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
	๑๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเพชรภูวงค์ หมู่ที่ ๑๐	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	-	๑๐๐			๑๗ ต.ค. ๖๖ – ๑๘ ม.ค. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
	๑๗. โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ลอดถนนสายประสานมิตร หมู่ที่ ๑๓	๑๖,๘๐๐	๑๖,๕๐๐	๓๐๐	๙๘.๒๑			๙ พ.ย. ๖๖ – ๑๐ ธ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม
	๑๘. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองหงส์ – หนองกวางทอง หมู่ที่ ๑๓	๓๖๐,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๗๑.๙๔			๑๒ ธ.ค. ๖๖ – ๑๓ ก.พ. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
	๑๙. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนริมหนองสระแก้ว หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	๙๙.๗๕			๗ มี.ค. ๖๗ – ๘ พ.ค. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
	๒๐. โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๙,๙๖๘	๕๐,๐๓๒	๙๐.๐๐			๑๒ มี.ค. ๖๗ – ๑๓ มิ.ย. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
	๒๑. โครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ำลำห้วยโปพาน (บริเวณลำน้ำห้วยโปพาน) หมู่ที่ ๒	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๓๓			๑๓ มี.ค. ๖๗ ๑๔ พ.ค. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
	๒๒. โครงการเทลาดคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ ๑๓	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๓๘			๑๔ มี.ค. ๖๗ – ๑๕ พ.ค. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
	๒๓. โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคสล.มอก. ชั้น ๓ ถนนร่วมใจ หมู่ที่ ๖	๓๖๖,๕๐๐	๓๖๕,๕๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๗๓			๒๐ มี.ค. ๖๗ – ๒๑ พ.ค. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
	๒๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยทวีศิลป์ หมู่ที่ ๖	๓๘๖,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๗๔			๓ เม.ย. ๖๗ – ๔ มิ.ย. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
	๒๕. โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนหนองหงส์ – ชำนิ หมู่ที่ ๒	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๙๙.๓๔			๑ เม.ย. ๖๗ – ๒ มิ.ย. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
	๒๖. โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคสล.มอก.ชั้น ๓ ข้างโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐	๙๙.๘๓			๑๑ เม.ย. ๖๗ – ๑๒ มิ.ย. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
	๒๗. โครงการก่อสร้างถนนดินหอนคลุก ซอยจันทร์ประดิษฐ์เพชร หมู่ที่ ๖	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๓๔			๒๔ เม.ย. ๖๗ – ๒๕ พ.ค. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
	๒๘. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงาน ประปาเทศบาลตำบลหนองหงส์	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	-	๑๐๐			๒ พ.ค. ๖๗ – ๓ ก.ค. ๖๗	จ่ายขาดเงิน สะสม
	๒๙. โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.มอก. ชั้น ๓ หมู่ ที่ ๑๔	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๗,๕๐๐	๕๐๐	๙๙.๘๔			๒๑ พ.ค. ๖๗ – ๒๒ ก.ค. ๖๗	จ่ายขาดเงิน สะสม
	๓๐. โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.มอก. ชั้น ๓ หมู่ ที่ ๑	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๗๒			๒๗ พ.ค. ๖๗ – ๒๘ ก.ค. ๖๗	จ่ายขาดเงิน สะสม
	๓๑. โครงการงานวางท่อระบายน้ำ คลส.มอก. ชั้น ๓ ซอยประชาร่วมมิตร หมู่ที่ ๖	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๔,๕๐๐	๕๐๐	๙๙.๘๓			๑๑ มิ.ย. ๖๗ – ๑๒ ส.ค. ๖๗	จ่ายขาดเงิน สะสม
	๓๒. โครงการขยายผิวจราจร คลส. ถนนสายราษฎร์ บำรุง หมู่ที่ ๘	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๒.๓๗			๒๗ มิ.ย. – ๒๘ ส.ค. ๖๗	จ่ายขาดเงิน สะสม
	๓๓. โครงการปรับปรุงถนน คลส. ถนนโคกมะค่า หมู่ที่ ๒	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๐๙			๒ ก.ค. ๖๗ – ๓ ก.ย. ๖๗	จ่ายขาดเงิน สะสม

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
	๓๔. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนสายประสานมิตร หมู่ที่ ๑๐	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๒๑			๔ ก.ค. ๖๗ – ๕ ก.ย. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
	๓๕. โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ถ.ร่วมใจ หมู่ที่ ๖	๓๑๖,๐๐๐	๓๑๕,๕๐๐	๕๐๐	๙๙.๘๔			๘ ก.ค. ๖๗ – ๙ ก.ย. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
	๓๖. โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ซอยโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๗	๗๒,๐๐๐	๗๑,๘๐๐	๒๐๐	๙๙.๗๒			๑๘ ต.ค. ๖๗ – ๑๙ ธ.ค. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
	๓๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดงบัง หมู่ที่ ๗	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	-	๑๐๐			๓๑ ก.ค. ๖๗ – ๑ ต.ค. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
	๓๘. โครงการขยายผิวจราจร คสล. ซอยเรียงชัย หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนายเด่น ถึงบ้านอาจารย์คมสัน)	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	-	๑๐๐			๓ ก.ค. ๖๗ – ๔ ก.ย. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
	๓๙. โครงการก่อสร้างงานวางท่อลอดถนน คสล. ถนนสายหนองหงส์ – หนองวางทอง หมู่ที่ ๑๓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๐๐			๙ พ.ย. ๖๖ – ๑๐ ธ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม
	๔๐. โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายหนองไผ่ ๑ หมู่ที่ ๑๕	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๗๐๐	๓๐๐	๙๙.๘๒			๒๖ ส.ค. ๖๗ – ๒๗ ต.ค. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
	๔๑. โครงการขยายผิวจราจร คสล. ซอยสวนหงส์ หมู่ที่ ๑๔	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	๑๐๐			๓ ก.ย. ๖๗ – ๔ พ.ย. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
	๔๒. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนริมหนองสระแก้ว สายทาง บร.ก ๔๘ – ๐๓๙ หมู่ที่ ๘ ผังทิศใต้	๘๗๘,๐๐๐	๖๖๕,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๗๕.๗๔			๗ มิ.ย. ๖๗ – ๘ ก.ย. ๖๗	เงินอุดหนุน
	๔๓. โครงการงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ สายทาง บร.ก ๔๘ – ๐๕๐ หมู่ที่ ๖	๙๒๒,๐๐๐	๗๔๐,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๘๐.๒๖			๗ มิ.ย. ๖๗ – ๘ ก.ย. ๖๗	เงินอุดหนุน
รวม ๔๓ รายการ		๑๑,๐๓๐,๓๐๐	๑๐,๓๓๓,๙๖๘	๗๑๕,๓๓๒					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและความร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
๘	๑. โครงการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนวันปีใหม่	๑๕,๐๐๐	๑๑,๙๔๕	๓,๐๕๕	๗๙.๖๓			จ.ค. ๖๖-ม.ค. ๖๗	
	๒. โครงการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนวันสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	-	-	-		✓	-	โอนลดไปรายการอื่น
	๓. โครงการซ่อมแผนระงับอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๐๐			๒๘ ส.ค. ๖๗	
	๔. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-		✓	-	
	๕. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-		✓	-	
	๖. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๑๐๐			๒๕ ก.ค. ๖๗	
	๗. โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๗	๑๓	๙๙.๙๔			๒๖ มิ.ย. ๖๗	
	๘. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๑๐๐			ก.ค. ๖๗	
รวม ๘ รายการ		๑๗๐,๐๐๐	๘๑,๙๓๒	๗๓,๐๖๘					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

(๑) แผนงาน งบกลาง

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
๓	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๒๕๑,๖๐๐	๖,๙๔๙,๑๐๐	๓๐๒,๕๐๐	๙๕.๘๓			๑ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	
	๒. เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๘๙๘,๔๐๐	๑,๗๒๙,๒๐๐	๑๖๙,๒๐๐	๙๑.๐๙			๑ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	
	๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	๑๐๐			๑ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	
รวม ๓ รายการ		๙,๑๖๘,๐๐๐	๘,๖๙๖,๓๐๐	๔๗๑,๗๐๐					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมให้เกิดต้นทุน เพิ่มมูลค่าการผลิตให้มีคุณภาพและแปรรูปทางการเกษตร

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
๒	๑. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	๖๐,๐๐๐	๓๑,๒๐๐	๒๘,๘๐๐	๕๒.๐๐			ส.ค. ๖๗	
	๒. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและฝึกอบรมอาชีพสำหรับ	๗๐,๐๐๐	-	๖๗,๘๐๐	-		✓	-	โอนลดไปรายการอื่น
รวม ๒ รายการ		๑๓๐,๐๐๐	๓๑,๒๐๐	๙๖,๖๐๐					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ดำเนินโครงการเพื่อให้บริการประชาชนและส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
๓	๑. โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	๑๐๐			มี.ค. ๖๗	
	๒. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๕๐,๐๐๐	-	๑๔,๐๐๐	-		✓	-	โอนลดไปรายการอื่น
	๓. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๑ ชุมชนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-	๑๐๐			มี.ย. – ก.ย. ๖๗	
รวม ๓ รายการ		๓๓๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพ

(๑) แผนงาน การศึกษา

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
๓	๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศพด.เทศบาลตำบลหนองหงส์) (๑) ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวอัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/คน จำนวน ๕๕ คน	๑๐๐,๘๘๐						]	
	(๒) ค่าหนังสือเรียนจำนวน ๒๐๐บาท/คน จำนวน ๕๕ คน	๑๑,๐๐๐							มิ.ย. ๖๗
	(๓) ค่าอุปกรณ์การเรียนจำนวน ๒๙๐ บาท/คนจำนวน ๕๕ คน	๑๕,๙๕๐							
	(๔) ค่ากิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนจำนวน ๔๖๔ บาท/คน จำนวน ๕๕ คน	๒๕,๕๒๐						มิ.ย. – ส.ค. ๖๗	
	(๕) ค่าเครื่องแบบผู้เรียน จำนวน ๓๒๕ บาท/คน จำนวน ๕๕ คน	๑๗,๘๗๕						มิ.ย. ๖๗	
	(๖) ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.ทต.หนองหงส์	๓๖๓,๘๒๕						ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	
	ยอดรวม	๕๓๕,๑๕๐	๔๙๕,๓๖๒	๓๙,๗๘๘	๙๒,๕๗				

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพ

(๑) แผนงาน การศึกษา

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
	๒. ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับ (ศพด.เทศบาลตำบลหนองหงส์) และโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์	๑,๔๑๓,๖๙๐	๑,๓๔๗,๔๘๖.๐๖	๖๖,๒๐๓.๙๔	๙๕.๓๒			๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
	๓. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์	๒,๙๔๓,๖๐๐	๒,๗๘๘,๙๔๐	๑๕๔,๖๖๐	๙๔.๗๕			๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
รวม ๓ รายการ		๔,๘๙๒,๔๔๐	๔,๖๓๑,๗๘๘.๐๖	๒๖๐,๖๕๑.๙๔					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๓.๒ กลยุทธ์พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีชุมชนท้องถิ่น
(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
๘	๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทะเลบอล	๑๕๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	๑๐๐			๒๕-๒๙ มี.ค. ๖๗	โอนเพิ่ม
	๒. โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันประเภทต่างๆ	๔๔,๐๐๐	-	๑๔,๐๐๐	-		✓	-	โอนลดไปรายการอื่น
	๓. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๐๐			๒๗ พ.ย. ๖๖	
	๔. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๐๐			๑๓ เม.ย. ๖๗	
	๕. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันพรรษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๐๐			๑ ส.ค. ๖๗	
	๖. โครงการจัดงานวันหอมแดงแข่งเรือยาวชาวหนองหงส์	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๙,๙๗๖	๒๔	๙๙.๙๙			๑๖-๒๐ ก.พ. ๖๗	
	๗. โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-		✓	-	
	๘. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-		✓	-	
รวม ๘ รายการ		๗๘๔,๐๐๐	๗๒๙,๙๗๖	๕๔,๐๒๔					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๑ กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
๑	๑. อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี	๒๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๖๐.๐๐			ต.ค. ๖๗	
รวม ๑ รายการ		๒๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๑ กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(๑) แผนงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
๓	๑. อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๐๐			ก.ค. ๖๗	
	๒. อุดหนุนสำนักงานกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๐๐			ธ.ค. ๖๗	
	๓. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๑๐๐			ก.ค. ๖๗	
รวม ๓ รายการ		๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	-					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
๑	๑. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภา และพนักงาน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๐๐	๑,๘๐๐	๙๑.๐๐			๑ ส.ค. ๖๗	
รวม ๑ รายการ		๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๐๐	๑,๘๐๐					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
๕	๑. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัวๆละ ๑,๘๕๐ บาท	๑๒,๙๕๐	๑๒,๕๐๐	๔๕๐	๙๖.๕๓			ก.ย. ๖๗	
	๒. ค่าจัดซื้อแท่นบรรยายโพเดียม ขนาด ๔๐x๖๐x๑๒๐ ซม.	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	๑๐๐			ก.ค. ๖๗	
	๓. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ๑ ตัว	๔,๘๐๐	๔,๕๐๐	๓๐๐	๙๓.๗๕			ก.ย. ๖๗	
	๔. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๔๕,๕๐๐	๔๕,๐๐๐	๕๐๐	๙๘.๙๐			มี.ค. ๖๗	
	๕. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๔ หลังๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๙๑.๖๗			มี.ค. ๖๗	
รวม ๕ รายการ		๙๙,๒๕๐	๙๖,๐๐๐	๓,๒๕๐					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๒ แผนงานการศึกษา

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
๑	๑. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ๑ ตัว	๔,๘๐๐	๔,๕๐๐	๓๐๐	๙๓.๗๕			มี.ค. ๖๗	
รวม ๑ รายการ		๔,๘๐๐	๔,๕๐๐	๓๐๐					

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
๑	๑. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๔๕,๕๐๐	๔๕,๐๐๐	๕๐๐	๙๘.๙๐			มี.ค. ๖๗	
รวม ๑ รายการ		๔๕,๕๐๐	๔๕,๐๐๐	๕๐๐					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๑	๑. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ๑ ตัว	๔,๘๐๐	๔,๕๐๐	๓๐๐	๙๓.๗๕			มี.ค. ๖๗	
รวม ๑ รายการ		๔,๘๐๐	๔,๕๐๐	๓๐๐					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๔	๑. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับตำแหน่งอำนวยการ ท้องถิ่น ๑ ตัว	๔,๘๐๐	๔,๕๐๐	๓๐๐	๙๓.๗๕			ก.ค. ๖๗	
	๒. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับตำแหน่งอำนวยการ ท้องถิ่น ๑ ตัว	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	-		✓	-	
	๓. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๒ หลังๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	๑๐๐			ก.ค. ๖๗	
	๔. จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขา จำนวน ๕ ตัวๆ ละ ๑,๘๕๐ บาท	๙,๒๕๐	๙,๒๕๐	-	๑๐๐			ก.ค. ๖๗	
รวม ๔ รายการ		๓๔,๐๕๐	๒๕,๗๕๐	๑๑,๐๐๐					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
๑	๑. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	-	๑๐๐			ก.ค. ๖๗	
รวม ๑ รายการ		๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	-					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๒	๑. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	-	๑๐๐			ก.ค. ๖๗	
	๒. ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๒๒๑,๔๐๐	๒๑๙,๙๐๐	๑,๕๐๐	๙๙.๓๒			มี.ค. ๖๗	
รวม ๒ รายการ		๒๒๓,๙๐๐	๒๒๒,๔๐๐	๑,๕๐๐					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๑	๑. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์	๒๔,๐๐๐	๒๓,๖๐๐	๔๐๐	๙๘.๓๓			มี.ค. ๖๗	
รวม ๑ รายการ		๒๔,๐๐๐	๒๓,๖๐๐	๔๐๐					

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๑	๑. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	-	๑๐๐			ก.ค. ๖๗	
รวม ๑ รายการ		๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	-					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

จำนวน โครงการใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ไม่ได้ ดำเนินการ
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๑	๑. ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล ถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิตอล	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-		✓	-	
รวม ๑ รายการ		๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๔. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

จำนวน โครงการใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๒	๑. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาด ๗ แรงม้า	๑๔,๒๐๐	-	๑๔,๒๐๐	-		✓	-	
	๒. ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-		✓	-	
รวม ๒ รายการ		๕๔,๒๐๐	-	๕๔,๒๐๐					

๔. ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำรวจ

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
๑	๑. ค่าจัดซื้อกล้องวัดระดับ จำนวน ๑ ตัว	๓๔,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๔,๐๐๐	๘๘.๕๑			มี.ค. ๖๗	
รวม ๑ รายการ		๓๔,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๔,๐๐๐					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๕. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๕.๑ แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน

จำนวน โครงการใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๑	๑. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา	๔๓,๕๐๐	๔๕,๓๐๓	๓๙๗	๑๐๐			ก.ย. ๖๗	โอนเพิ่ม
รวม ๑ รายการ		๔๓,๕๐๐	๔๕,๓๐๓	๓๙๗					

๖. ประเภทครุภัณฑ์ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
๑	๑. ค่าปรับปรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง	๑๗๐,๐๐๐	-	๑๗๐,๐๐๐	-		✓	-	
รวม ๑ รายการ		๑๗๐,๐๐๐	-	๑๗๐,๐๐๐					